

**СПРАВКА ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C055 от 20.11.2012 г. между община Септември и
Министерството на околната среда и водите за проект № DIR-51011116-80-164 с предмет „Подобряване на
водния цикъл на гр. Септември”**

Индикатори за изпълнение

Наименование на индикатора	Мерна единица	Целева стойност, заложена в проектното предложение	Постигната реална стойност в края на изпълнение на проекта
Рехабилитирана водопроводна мрежа, вкл. главни водопроводи	км	2,368	2,591
Рехабилитирани сградни водопроводни отклонения	Бр.	126	96
Новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори) - <i>Посочената дължина не включва дължините на довеждащия колектор до ПСОВ, тласкателите и аварийния канал, които са посочени отделно</i>	км	2,977	2,986
Новоизградени сградни канализационни отклонения	Бр.	163	162
Изграден довеждащ колектор до ПСОВ	Бр.	1	1
	км	0,535	0,588
Изградена канална помпена станция (включваща една работна и една резервна помпа)	Бр.	1 (1 работна и 1 резервна помпа)	1 (1 работна и 1 резервна помпа)
Изграден тласкател	Бр.	2 x 0,128 км	2 x 0,130 км
	км	0,256	0,260
Изграден аварийен канал	Бр.	1	1

Наименование на индикатора	Мерна единица	Целева стойност, заложена в проектното предложение	Постигната реална стойност в края на изпълнение на проекта
	км	0,237	0,242
Изграден преливник	Бр.	1	1
Изграден дюкер	Бр.	1	1
Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води	Бр.	1	1

Индикатори за резултат

Наименование на индикатора	Мерна единица	Целева стойност, заложена в проектното предложение	Постигната реална стойност в края на изпълнение на проекта
Очакван брой население (брой реални жители), което се обслужва от рехабилитирана водопроводна мрежа	Бр.	760	760
Очакван брой население (брой реални жители), което се обслужва от новоизградена канализационна мрежа	Бр.	1 047 (760 ж. в кв. Юг +287 ж. в Ромски квартал)	1 047 (760 ж. в кв. Юг +287 ж. в Ромски квартал)
Население (брой реални жители), присъединено към новоизградена ПСОВ	Бр.	7 759	7 759
Брой е.ж., за които се осигурява подходящо пречистване на отпадъчните води от новоизградени ПСОВ	Бр.	10 300	10 300
Новосъздадени работни места (временни работни места по време на строителството)	Бр.	75 Мъже/жени 65/10	75 Мъже/жени 65/10
Новосъздадени работни места (постоянни работни места във връзка с експлоатацията на ПСОВ)	Бр.	12 Мъже/жени 10/2	12 Мъже/жени 10/2

Индикатори за влияние

Наименование на индикатора	Мерна единица	Целева стойност, заложена в проектното предложение	Постигната реална стойност в края на изпълнение на проекта
БПК5	мг/л	25	За да може да бъде отчетена реалната стойност след изпълнение на проекта по тези индикатори е необходимо изградената ПСОВ да е била в експлоатация в рамките на определен период от време (минимум 3-6 месеца). С оглед на горното, постигнатата стойност по този индикатор ще бъде отчетена след изтичане на горепосочения период от време.
Неразтворени вещества	мг/л	35	
Общ азот	мг/л	15	
Общ фосфор	мг/л	2	

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
 ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС (КОХЕЗИОНЕН ФОНД)
 НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
 СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 ВЪЗСТАНОВИМ ОТ НАП ДДС

8 525 396лв.
 5 333 691лв.
 1 333 423лв.
 455 871лв.
 1 402 411лв.